


UNITY CUBE  
Budget projet Place d'Italie



Dépenses	
Désignation	Coût (€TTC)
7 Modules sanitaires	11000
Module cuisine	7600
Espaces de vie	1000
Cloisonnement palette	10000
cloisonnement Walood	5000
Ameublement des chambres	4000
Ajout de 3 portes coupe feu 1h	5000
Ajout de 12 portes coupe feu 1/2h	6000
Platrerie	3000
DAAF	500
Maintenance mensuelle	5000
Installation	13000
Désinstallation	7500
Assurance des modules	1100
Outillage et EPI	400
Frais de déplacements équipe Installat	900
Salaire Chargé de projet	3000
Stockage	2000
Charges diverses	1000
Salaire suivi opération	2000
Frais de déplacement	4200
Main d'œuvre	10000
Modification Bureau de Contrôle	10000
Communication	100
Bureautique	100
Divers	6600
<b>TOTAL</b>	<b>120000</b>

Recettes	
Désignation	Montant (€TTC)
Financement AMLI	95000
Fondation Vinci	5000
Crowdfunding via les Petites Pierres	20000
<b>TOTAL</b>	<b>120000</b>