

Budget prévisionnel Prototype d'éco-logement Transe Express decembre 2019



CHARGES / ECO-LOGEMENT	€ HT	PRODUITS / ECO-LOGEMENT	€ HT
1.1 Personnel Plateau technique / Coordination	9 096	1 - Mécénat	
Responsable Ingenieur / Chef d'atelier	2 700	Fondation Les Petites Pierres	20 000
Constructeurs (préparateur-formateur) IS*	1 834		
Décorateurs IS*	1 223	2. Apport TRANSE EXPRESS	6 519
Charges sociales	3 339	Apports en compétences	3 200
		Apports en Industrie	3 319
2. Défraiements / transport	0		
Défraiement repas	-		
Transport matériel et personnel	-		
3. Communication, publicité	500		
Affiches, dossiers et impression	200		
Témoignages vidéo, photos	300		
4. Honoraires	3 200		
Architecte (conception des logements)	1 200		
Déclinaison en modules pédagogiques	1 000		
Homologation et préparation atelier	600		
Préparation du terrain	400		
5. Achats et fabrication	12 572		
Achats container x1 (6,058 m x 2,438 m)	2 511		
Achats matériaux logement-container	8 862		
Mobilier	1 200		
6. Autres frais			
Location atelier	1 150		
Fluides ateliers (idem)	800		
Assurances	150		
Documentation	200		
TOTAL	26 519		26 519

